

## ЛИНЕЕН ГРАФИК

за изпълнението на обособена позиция №2: «Многофамилна жилищна сграда в гр. Мартен, Община Русе, бл. №4»

№	Наименование СМР	Бр.раб.	Кал. дни	1-ВИ МЕСЕЦ																														2-РИ МЕСЕЦ																														3-ТИ МЕСЕЦ																														4-ТИ МЕСЕЦ																													
				1д	2д	3д	4д	5д	6д	7д	8д	9д	10д	11д	12д	13д	14д	15д	16д	17д	18д	19д	20д	21д	22д	23д	24д	25д	26д	27д	28д	29д	30д	1д	2д	3д	4д	5д	6д	7д	8д	9д	10д	11д	12д	13д	14д	15д	16д	17д	18д	19д	20д	21д	22д	23д	24д	25д	26д	27д	28д	29д	30д	1д	2д	3д	4д	5д	6д	7д	8д	9д	10д	11д	12д	13д	14д	15д	16д	17д	18д	19д	20д	21д	22д	23д	24д	25д	26д	27д	28д	29д	30д	1д	2д	3д	4д	5д	6д	7д	8д	9д	10д	11д	12д	13д	14д	15д	16д	17д	18д	19д	20д	21д	22д	23д	24д	25д	26д	27д	28д	29д	30д
<b>I.</b>	<b>ПРОЕКТИРАНЕ</b>		<b>30</b>																																																																																																																								
I.1.	ЗАПОЗНАВАНЕ НА ЕКИПА С НАЛИЧНАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ И ОБЕКТА		2																																																																																																																								
I.2.	ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ДОПУСТИМИТЕ МЕРКИ И НЕОБХОДИМИТЕ ПРОЕКТНИ ЧАСТИ		2																																																																																																																								
I.3.	ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТТА НА ПРОЕКТИРАНЕ НА ПРОЕКТНИТЕ ЧАСТИ		2																																																																																																																								
I.4.	УТОЧНЯВАНЕ НА ОБХВАТ НА ПРОЕКТНИТЕ ЧАСТИ		2																																																																																																																								
I.5.	ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТНИТЕ ЧАСТИ		24																																																																																																																								
I.6.	КОМПЛЕКТОВКА НА ПРОЕКТА		3																																																																																																																								
I.7.	СЪГЛАСУВАНЕ НА ПРОЕКТНИТЕ ОТ ПРОЕКТАНТИТЕ /ПОМЕЖДУ СИ/, ВКЛЮЧИТЕЛНО И ОТ ЛИЦЕТО УПРАЖНЯВАЩО ТЕХНИЧЕСКИ КОНТРОЛ ПО ЧАСТ КОНСТРУКТИВНА		2																																																																																																																								
<b>II.</b>	<b>ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР</b>		<b>90</b>																																																																																																																								
II.1.	ЕСМ 1 - ПОДМЯНА НА ДОГРАМИ	12	28																																																																																																																								
II.2.	ЕСМ 2 - МОНТАЖ НА ВЪНШНА ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ	16	58																																																																																																																								
II.3.	ЕСМ 3 - ТОПЛОИЗОЛИРАНЕ НА ПОКРИВА НА СГРАДАТА	12	24																																																																																																																								
II.4.	ЕСМ 4 - ТОПЛОИЗОЛИРАНЕ НА ПОД КЪМ ВЪНШЕН ВЪЗДУХ	6	9																																																																																																																								
<b>III.</b>	<b>АВТОРСКИ НАДЗОР</b>		<b>90</b>																																																																																																																								

**СРОК ЗА ПРОЕКТИРАНЕ - 30 /ТРИДЕСЕТ/ КАЛЕНДАРНИ ДНИ**

**СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТА - 90 /ДЕВЕТДЕСЕТ/ КАЛЕНДАРНИ ДНИ**