

ОБЩИНА РУСЕ

РЕШЕНИЕ

№ РД-01-.....¹³²³
РУСЕ^{09.05}..... 2019 год.

за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществена поръчка

На основание чл.181, ал.6 от Закона за обществените поръчки и във връзка с проведена откритая процедура по чл.18, ал.1, т.12 от ЗОП с предмет: „Изпълнение на строителни и монтажни работи на обект “Реконструкция на ул. „Потсдам“ и свързването ѝ с пътен възел бул. „България“ – бул. „Липник“, гр. Русе – Етап II и Етап III”, откритая с Решение номер РД-01-459 от дата 21.02.2019 г. като възприемам изцяло направените от комисията, назначена със Заповед № РД-01-830 от 25.03.2019 г. констатации, решения и оценки, отразени в Протокол № 1, Протокол № 2 и Протокол № 3

Връзка към електронната преписка в профила на купувача: <http://ruse-bg.eu/bg/displayzop/586/445/index.html>

ОБЯВЯВАМ:

I. Класирането на участниците в процедурата, в съответствие с предварително обявените условия за участие в процедурата:

Първо място: „ПЪТИНЖЕНЕРИНГ“ АД

o Комплексната оценка (КО) се изчислява по формулата:

$$КО = K1 + K2 + K3$$

K1 – Предлагана цена за СМР, в лева без включен ДДС

K2 – Организация за изпълнение на поръчката

K3 – Срок за изпълнение на поръчката

„ПЪТИНЖЕНЕРИНГ“ АД получава следната КО:

$$КО = K1 + K2 + K3$$

$$(КО) = 50 + 40 + 10 = 100 \text{ точки}$$

II. Определям за изпълнител на обществената поръчка участника, класиран на първо място.

III. Отстранени участници от процедурата, съгласно изискванията на ЗОП и обявените от Възложителя условия: “Автомогистрали-Черно море“ АД на основание чл.107, т.2 буква „а“ от ЗОП поради това, че е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката.

Мотиви: При разглеждане на техническото предложение на визириания участник, комисията констатира разминаване между информацията в Обяснителната записка и Линейния график, а именно: в линейния график липсва етап

завършване на обекта и предаване на Възложителя с акт обр.15, като същевременно този етап е разгледан в текстовата част на предложението /стр.87/.

Освен това в линейния график, съставянето и подписването на протокол обр.2а е извън срока на изпълнение на поръчката, което противоречи на раздел II т.1 от проекто-договора съгласно който срокът на договора започва да тече от датата на протокола за откриване на строителна площадка /протокол обр.2а/. Мобилизационните дейности от стр. 24-25 на предложението, предвидени за изпълнение след подписването на протокол обр.2 и самият протокол обр.2а е следвало да бъдат включени в срока на линейния график.

Въз основа на изложените по-горе несъответствия, комисията счита, че представеното техническо предложение в частта линеен календарен график не отговаря на минималните изисквания на Възложителя, посочени в техническата документация и по точно в методиката за оценка и съответно се отстранява участника "Автомостриали-Черно море" АД на основание чл.107, т.2 буква „а“ от ЗОП поради това, че е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката.

IV . В съответствие с чл.56, ал.4 от ЗОП: Мотивите за приемане или отхвърляне на предприятиите по чл.56, ал. 1 от ЗОП мерки и представените доказателства:

В част III „Основания за изключване“, раздел Б „Основания, свързани с плащането на данъци или социалноосигурителни вноски“ на представения еЕЕДОП са декларирани неизпълнени задължения, свързани с плащането на данъци или социалноосигурителни вноски от страна на „АВТОМАГИСТРАЛИ - ЧЕРНО МОРЕ“ АД, като е посочен размер на задълженията. Съгласно чл. 56, ал. 1, т. 1 от ЗОП участник, за когото са налице основания по чл. 54, ал. 1 има право да представи доказателства, че е предприел мерки, които гарантират неговата надеждност, въпреки наличието на съответното основание за отстраняване. За тази цел е необходимо да се докаже, че задълженията по чл. 54, ал. 1, т. 3 от ЗОП, включително начислените лихви и/или глоби са погасени или че те са разсрочени, отсрочени или обезпечени. Съгласно чл. 54, ал. 3, т. 2 от ЗОП когато „размерът на неплатените дължими данъци или социалноосигурителни вноски е не повече от 1 на сто от сумата на годишния общ оборот за последната приключена финансова година“ алинея 1, т. 3 на чл. 54 не се прилага. Във връзка с дължимите от участникът данъци и социалноосигурителни вноски са приложили следните документи, касаещи „АВТОМАГИСТРАЛИ - ЧЕРНО МОРЕ“ АД: Приложено е Постановление на Национална Агенция по Приходите за налагане на обезпечителни мерки: запор върху Моторни превозни средства, запор върху движими вещи. Комисията реши, че приложената информация за предприятиите от участника мерки са достатъчни, за да се гарантира неговата надеждност и може да се направи преценката по чл.56, ал.3 ЗОП. Видно от приложените доказателства сумата на задълженията на участника е по-малка от размера на наложените обезпечителни мерки от страна на НАП, с което се покриват изискванията относно цялостното им обезпечаване. Участникът е приложил надлежни доказателства в съответствие с чл. чл. 56, ал. 1, т.1 ЗОП и чл. 45, ал. 2 от ППЗОП. Участникът е предприел мерки, които гарантират неговата надеждност, въпреки наличието на съответното основание за отстраняване по чл.54 ал.1 от ЗОП, поради което същият не се отстрани на този етап от процедурата.

V. На основание чл. 43 от Закона за обществените поръчки, във връзка с чл.42, ал.2, т.1 и т.4 от ЗОП настоящото Решение се изпраща в тридневен срок от издаването му.

VI. Настоящото решение е индивидуален административен акт и подлежи на обжалване пред Комисия за защита на конкуренцията, съгласно срокът предвиден в чл.197 от Закона за обществените поръчки.

ПЛАМЕН ПАСЕВ СТОИЛОР
Кмет на Община Русе

Съгласувал:
Соня Станчева
Директор на дирекция ПД

Милена Трифонова
Главен юрисконсулт отдел ПНО

*заличена информация на основание чл.36а, ал.3 от ЗОП

Иван Минчев
Началник отдел ОМ

Изготвил:
Албена Добрева
Главен експерт отдел ОП

