ЛИНЕЕН ГРАФИК

за изпълнението на обособена позиция №1: «Многофамилна жилищна сграда в гр. Русе, ул. „Яна войвода“ № 1, бл. „Райна Княгиня”»

№	Наименование СМР	Бр.раб.	Кал. дни	1-ВИ МЕСЕЦ																											
				1д	2д	3д	4д	5д	6д	7д	8д	9д	10д	11д	12д	13д	14д	15д	16д	17д	18д	19д	20д	21д	22д	23д	24д	25д	26д	27д	28д	29д	30д
I.	ПРОЕКТИРАНЕ		30																												
II.	ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР																														
	ЕСМ 1 - ПОДМЯНА НА ДОГРАМИ	8	32																												
	ЕСМ 2 - МОНТАЖ НА ВЪНШНА ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ	14	52																												
	ЕСМ 3 - ТОПЛОИЗОЛИРАНЕ НА ПОКРИВА НА СГРАДАТА	8	12																												
	ЕСМ 4 - ТОПЛОИЗОЛИРАНЕ НА ПОД КЪМ ВЪНШЕН ВЪЗДУХ	4	2																												
III.	АВТОРСКИ НАДЗОР		90																												

№	Наименование СМР	Бр.раб.	Кал. дни	2-РИ МЕСЕЦ																											
				1д	2д	3д	4д	5д	6д	7д	8д	9д	10д	11д	12д	13д	14д	15д	16д	17д	18д	19д	20д	21д	22д	23д	24д	25д	26д	27д	28д	29д	30д
I.	ПРОЕКТИРАНЕ		30																												
II.	ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР																														
	ЕСМ 1 - ПОДМЯНА НА ДОГРАМИ	8	32											8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
	ЕСМ 2 - МОНТАЖ НА ВЪНШНА ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ	14	52																												
	ЕСМ 3 - ТОПЛОИЗОЛИРАНЕ НА ПОКРИВА НА СГРАДАТА	8	12	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8																
	ЕСМ 4 - ТОПЛОИЗОЛИРАНЕ НА ПОД КЪМ ВЪНШЕН ВЪЗДУХ	4	2																												
III.	АВТОРСКИ НАДЗОР		90																												

№	Наименование СМР	Бр.раб.	Кал. дни	3-ТИ МЕСЕЦ																											
				1д	2д	3д	4д	5д	6д	7д	8д	9д	10д	11д	12д	13д	14д	15д	16д	17д	18д	19д	20д	21д	22д	23д	24д	25д	26д	27д	28д	29д	30д
I.	ПРОЕКТИРАНЕ		30																												
II.	ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР																														
	ЕСМ 1 - ПОДМЯНА НА ДОГРАМИ	8	32	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8																
	ЕСМ 2 - МОНТАЖ НА ВЪНШНА ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ	14	52							14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
	ЕСМ 3 - ТОПЛОИЗОЛИРАНЕ НА ПОКРИВА НА СГРАДАТА	8	12																												
	ЕСМ 4 - ТОПЛОИЗОЛИРАНЕ НА ПОД КЪМ ВЪНШЕН ВЪЗДУХ	4	2																												
III.	АВТОРСКИ НАДЗОР		90																												

№	Наименование СМР	Бр.раб.	Кал. дни	4-ТИ МЕСЕЦ																											
				1д	2д	3д	4д	5д	6д	7д	8д	9д	10д	11д	12д	13д	14д	15д	16д	17д	18д	19д	20д	21д	22д	23д	24д	25д	26д	27д	28д	29д	30д
I.	ПРОЕКТИРАНЕ		30																												
II.	ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР																														
	ЕСМ 1 - ПОДМЯНА НА ДОГРАМИ	8	32																												
	ЕСМ 2 - МОНТАЖ НА ВЪНШНА ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ	14	52	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14			
	ЕСМ 3 - ТОПЛОИЗОЛИРАНЕ НА ПОКРИВА НА СГРАДАТА	8	12																												
	ЕСМ 4 - ТОПЛОИЗОЛИРАНЕ НА ПОД КЪМ ВЪНШЕН ВЪЗДУХ	4	2																											4	4
III.	АВТОРСКИ НАДЗОР		90																												

СРОК ЗА ПРОЕКТИРАНЕ - 30 /ТРИДЕСЕТ/ КАЛЕНДАРНИ ДНИ
СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТА - 90 /ДЕВЕТДЕСЕТ/ КАЛЕНДАРНИ ДНИ